

Asianro 365/10.03.02.00/2018

§ 37**Friisilän koulun perusparannushankkeen taloudellinen loppuselvitys**

Kiinteistöpäällikkö Ari Jalonen 15.3.2021:

Talonrakentamisohjelmassa 2018–2022 oli Friisilän koulun perusparannushanketta varten varattu määräraha vuosille 2018–2020 yhteensä 2.430.000 euroa. Hankkeeseen sisältyi keittiön täydellinen perusparannus, luokkien, ruokasalin ja auditorion ilmanvaihtokoneiden uusiminen, luokkien perusparannus ja rakenteiden tiivistyskorjaukset. Perusparannushankkeeseen sisältyvät työt tehtiin osittain koulun toiminnan aikana, jonka vuoksi hanke jaettiin useaan osaurakkaan. Hanke valmistui suunnitellussa aikataulussa vuonna 2020 ja sen rakentamiskustannukset olivat 2.424.052 euroa.

Rakennushankkeen taloudellinen loppuselvitys on valmistunut ja on liitteenä.

Hallintosäännön 8 luku 66 § (liite 1.) mukaan talonrakennushankkeen taloudellinen loppuselvitys viedään teknisen lautakunnan kautta tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Liitteet 2 Taloudellinen loppuselvitys, Friisilän koulun perusparannus

Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee Friisilän koulun perusparannushankkeen taloudellisen loppuselvityksen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi
Kaupunginhallitus
Jari Sulander, tilapalvelut
Reijo Vasama, tilapalvelut
Ari Jalonen, tilapalvelut
Jasmin Kivilä, tilapalvelut

